

○基本情報

記載日

平成28年2月15日

団体名	神戸市道路公社	所管局名	建設局
設立目的	道路の新設, 改築, 維持, 修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等により, 市内幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り, もって住民の福祉の増進と経済の発展に寄与することを目的とする。		


M

市が団体に求めるミッション
Mission

長期	道路整備特別措置法に基づき整備された幹線道路、駐車場施設を安全に管理し、また質の高いサービスを提供して利用者の促進を図るとともに、効率的な経営を行うことで、公社事業完了時に見込まれる収支不足の改善を目指す。
4年	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全対策工事の計画的実施 2. 利用者サービス向上に資する工事の計画的実施 3. 安全・安心な道路・駐車場の提供 4. 各路線、駐車場に係る借入金(建設費)の着実な償還 <p>【2020ビジョン及び部門別計画等との関わり】 緊急輸送道路ネットワークの構築(緊急輸送道路における橋梁の耐震化)</p>


V

市民に提供する価値



T

事業目標 Target



平成29年度 ミッションの達成評価シート1 [1次評価]

		記載日	平成30年8月20日
団体名	神戸市道路公社	所管局名	建設局

○団体による自己評価[1次評価]

事業No.	2-B	主要事業(様式1-3)との関わり	あり(事業番号: 1)
H29事業目標	<ul style="list-style-type: none"> ・未耐震補強の橋梁1橋の工事を完了させる。 ・天井板撤去工事に着手し、安全管理を徹底し、労務災害等の発生の防止を図ることで平成30年度の完了に向けて、遅延なく実施する。 		
H29実績評価	<ul style="list-style-type: none"> ・未耐震補強であった唐櫃北歩道橋の耐震化を完了した。 ・天井板撤去工事に着手し、安全管理を徹底することによって、労務災害等の発生が防止でき、遅延なく工事を進めることができた。 ※H29までに完了6橋/計画8橋		評価
			S (A) B C
H30事業目標	未耐震補強の橋梁2橋と天井板撤去工事を完了する。		
評価担当者	企画課長 門 誠治		

事業No.	1-A	主要事業(様式1-3)との関わり	あり(事業番号: 1)
H29事業目標	神戸北IC～大沢ICの拡幅工事を平成30年度の完了に向けて、今年度中に50%の出来高を上げる。		
H29実績評価	平成29年度は、神戸北IC～大沢ICの拡幅工事の出来高を49.2%上げることができ、ほぼ目標を達成することができた。		評価
			S (A) B C
H30事業目標	神戸北IC～大沢ICの拡幅工事を完了する。		
評価担当者	企画課長 門 誠治		

平成29年度 ミッションの達成評価シート1 [1次評価]

		記載日	平成30年8月20日
団体名	神戸市道路公社	所管局名	建設局

○団体による自己評価[1次評価]

事業No.	2-C	主要事業(様式1-3)との関わり	あり(事業番号:1,2)
H29事業目標	長寿命化修繕計画に基づき、橋梁規模の大きい(橋長100m以上)5橋を含む7橋の修繕を完了させる。		
H29実績評価	長寿命化修繕計画に基づき、橋梁規模の大きい5橋(代表橋梁:新六甲大橋)を含む8橋の橋梁の修繕を完了した。(H29までに完了30橋/計画35橋)		評価
			S A B C
H30事業目標	5橋梁の修繕を実施する。		
評価担当者	企画課長 門 誠治		

事業No.	2-D	主要事業(様式1-3)との関わり	あり(事業番号:1,2)
H29事業目標	予防保全段階の3トンネル及び早期措置段階に該当する1トンネルの補修に着手する。		
H29実績評価	<ul style="list-style-type: none"> ・鶴越第1トンネル含む予防保全段階の3トンネルの補修を完了した。 ・早期措置段階の六甲山トンネルの補修に着手した。 (H29までに完了8トンネル/計画12トンネル)		評価
			S A B C
H30事業目標	4トンネルの修繕を完了させる。		
評価担当者	企画課長 門 誠治		

平成29年度 ミッションの達成評価シート1 [1次評価]

		記載日	平成30年8月20日
団体名	神戸市道路公社	所管局名	建設局

○団体による自己評価[1次評価]

事業No.	2-E	主要事業(様式1-3)との関わり	あり(事業番号:4,6)
H29事業目標	荒田公園駐車場の中央監視設備の更新工事を完了させ、大倉山駐車場の中央監視設備の更新工事の計画を立案する。		
H29実績評価	目標どおり、荒田公園駐車場の中央監視設備の更新工事を完了し、大倉山駐車場の中央監視設備の更新工事の計画を立案した。 (H29までに完了2駐車場/計画4駐車場)		評価
			S A B C
H30事業目標	大倉山駐車場合む2駐車場の中央監視設備の更新工事に着手し、完了する。		
評価担当者	企画課長 門 誠治		

事業No.	3-F	主要事業(様式1-3)との関わり	あり(事業番号:1~7)
H29事業目標	償還準備金4億円を積立てる。		
H29実績評価	請負差額の発生等により執行が抑えられたことで、償還準備金を10億円積立てることができ、平成29年度までで当初計画である35億円を達成できた。 しかし、平成30年度は、平成29年度から本格的に実施している六甲改築事業の六甲山トンネルの天井板撤去・換気方式改良工事にあわせたトンネル補修や防災設備更新などの規模の大きい工事の精算があり、厳しい状況が続くことから、右記評価とする。 (H29までに完了37億円/計画35億円)		評価
			S A B C
H30事業目標	償還準備金1.8億円を積立てる。		
評価担当者	総務課長 浜西 洋祐		

平成29年度 ミッションの達成評価シート2 [2次評価]

		記載日	平成30年8月31日
団体名	神戸市道路公社	所管局名	建設局

○所管局による総合評価(ミッションの達成評価)[2次評価]

		総合評価
コメント	<p>【ミッション毎の評価】</p> <p>「1. 安全対策工事の計画的実施」……評価(A) 及び</p> <p>「3. 安全・安心な道路・駐車場の提供」……評価(A) (上記評価の理由) 安全対策工事の完了数が目標を上回っており、利用者へ安全・安心な道路・駐車場の提供に努めている点が評価できる。今後も引き続き、長寿命化修繕計画に基づき安全対策に努められたい。</p>	S
	<p>「2. 利用者サービス向上に資する工事の計画的実施」……評価(A) (上記評価の理由) 神戸北IC～大沢ICの4車線化拡幅工事について、平成29年度は台風接近が多かったが目標数値をほぼ達成することができた。平成30年度は工事完了に向けて、確実な工事の実施及び早期の供用開始に取り組んでいただきたい。</p>	A
	<p>「4. 各路線、駐車場に係る借入金(建設費)の着実な償還」……評価(A) (上記評価の理由) 上記については、数値上は当初計画の金額を達成しているが、平成30年度はトンネル補修や防災設備更新などの大規模工事の精算があることを考慮すると、実態は厳しい状況であり、引き続き業務の見直しを進めるなど経営効率化を図られたい。</p>	B
	<p>【総合評価の理由】 公社に求めている「道路・駐車場施設の安全管理」・「質の高いサービスの提供」・「効率的な経営」などのミッション全てにおいて、平成29年度の事業目標を達成できているため。</p>	C
対応方法		
〔総合評価がB又はCの場合は必ず記載〕		
評価担当者	建設局道路部管理課長 森 悟志	