

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	兵庫（平野町）配水管取替工事その 2
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>（配水管布設延長）</p> <p>〔鑄鉄〕φ75 0.5m φ100 1.2m, φ150 59.7m〔鋼管〕φ150 101.7m〔PE 管〕φ50 124.9m, φ75 1.2m</p> <p>（配水管撤去延長）</p> <p>φ100 19.6m, φ150 178.5m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>【管布設工について】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・開削部において、当初設計では土砂掘削であったが、施工にあたり中硬岩であることが分かり、事前に掘削して埋め戻し、後日に管布設を行うこととしたため、管路土工が増工となる。（増）</li><li>・中硬岩を床掘した後、舗装を仮復旧する必要があるため、先行路盤工と舗装復旧工が増工となる。（増）</li></ul> <p>【その他について】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・所轄警察署及び地元と規制について協議を重ねた結果、交通誘導警備員について増工となる。また、規制車については新規追加となる。（増）</li></ul>	