

D.建築物以外の新築・維持修繕・解体等【別表3】

別表3

(A4)

工事の場所: 神戸市○○区○○通1丁目1-1

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)		<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他 ()	
工事の種類		<input type="checkbox"/> 新築工事 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト舗装 <input type="checkbox"/> 宅地造成 <input checked="" type="checkbox"/> 擁壁 <input type="checkbox"/> その他 ()	
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材	
工作物に関する調査の結果	工作物の状況	築年数 <u>30</u> 年 その他 ()	
	周辺状況	周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他 () 敷地境界との最短距離 約 <u>0.5</u> m その他 ()	
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	工作物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所		道路占用許可済み
	搬出経路		交通誘導員配置
	特定建設資材への付着物 (解体・維持・修繕工事のみ)		
	他法令関係 (解体・維持・修繕工事のみ)	石綿 (大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)	石綿事前調査結果報告 <input checked="" type="checkbox"/> 報告済 <input type="checkbox"/> 報告予定 特定工作物解体等工事実施届出 <input type="checkbox"/> 届出済 <input type="checkbox"/> 届出予定 <input checked="" type="checkbox"/> 対象外 特定粉じん排出等作業実施届出 <input type="checkbox"/> 届出済 <input type="checkbox"/> 届出予定 <input type="checkbox"/> 対象外 特定建設作業実施届出 <input type="checkbox"/> 届出済 <input type="checkbox"/> 届出予定 <input type="checkbox"/> 対象外
その他		近隣説明を実施済み	
工程ごとの作業内容及び解体方法	工	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	① 仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	② 土工	土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③ 基礎	基礎工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④ 本体構造	本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
⑥ その他	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (<u>⑤→④→③→②</u>) その他の場合の理由 ()	
工作物に用いられた建設資材の量(廃棄物の総量)の見込み ※解体工事のみ		計	55 トン
廃棄物発生見込み	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)	種類	量の見込み
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	40 トン
		<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	5 トン
	<input type="checkbox"/> 建設発生木材	ト	
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他			
備考			

既存部分の解体工事を含む場合は記入

使用する特定建設資材の量に関わらず、使用する全ての資材を選択

工事によって影響を受ける範囲(幹線道路に至るまでの搬出経路を含む)にある全ての施設が対象

具体的な措置を記入

特定建設資材に石綿以外の付着物があり、再資源化できない場合は「有」を選択し、種類を記入

石綿が「有」の場合は
・使用部材名
・特定建設資材への付着の有無について記入

分かる範囲でご記入ください

解体工事のみ、いずれかを選択

工程(例)
①足場仮囲い、養生、山留工、栈橋工、覆工等
②路盤掘削、土砂等の掘削、盛土、埋戻し、締固め等
③人孔や管渠の基礎、橋脚・橋台の基礎、基礎杭等
④道路工事(舗装・側溝等)、橋脚工事(橋脚・橋台・桁・舗装等)、河川工事(堤防・護岸等)
⑤防護柵、照明設備、標識等

(解体工事のみ記入)
廃棄物の総重量を記入(コンクリート・アスファルト・木材以外も含む)

特定建設資材を使用する部分、または特定建設資材を排出する部分を選択

各資材の廃棄物の量を記入

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。