

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	工水（岡本地区）PIP 工事
<p>契約変更後の概要</p> <p>工事概要：工水（布設）SP800A-1027.4m(PIP)、6.2m(立坑)、SP700A-1029.2m(PIP)、5.9m(立坑)、 φ500～φ900-101.9m、φ150～φ300-6.9m 工水（撤去）36”-37.3m、33”-34.9m、φ500～φ900-30.8m、φ300以下-18.3m 配水（布設）φ150-17.4m、φ200-17.3m 配水（撤去）φ150-8.6m、φ200-17.3m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>① 立坑位置の変更 当初予定していた立坑1、2が、地元住民の反対により設置できなくなり、別の箇所に立坑を設置することとなったが、隣接する家屋の入り口等により立坑が小さくなり、一部挿入できる管の長さが短くなるなど、配管(800A)が変更となる。また、開削部との接続材料が変更となり、材料費、管工事費が増加となる。（増）</p> <p>② 配管材料の変更 工事範囲東側の開削部は先が袋小路で、設計では工事の際の通行止めを短い時間で行う予定であったが、試掘の結果、地下埋設物が輻輳しており、通行止めの時間が長期間となることから、開削工法から非開削工法となり配管材料が変更となる。（増）</p> <p>③ 舗装復旧面積及び仕様の変更 舗装復旧範囲及び仕様について道路管理者と協議した結果、面積及び仕様が一部変更となる。（増）</p> <p>④ 交通誘導警備員について 当初、3～4人/日を配置する計画であったが、所轄警察との協議の結果、日配置人数を変更する必要性が生じた。これにより、交通誘導警備員の人数が変更となる。（増）</p> <p>以上、上記①～④の理由により契約金額に変更が生じる。</p>	