契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	鈴蘭台西住宅跡地南側擁壁撤去及び新設工事

契約変更内容

1　残土処分の増工

2　透水マット・遮水シートの増工

3　土間復旧の増工

4　交通誘導員の増

契約変更理由

1　掘削した土が埋め戻しに利用できる品質ではなかったため。

2　水抜きのために当初設計では 120 ㎜の空間を想定していたが、施工が困難なため、透水マットと遮水シートで代用する。

3　隣地の土間と撤去する CB 塀が接触しており、とりこわし時に土間が損傷したため。

4　工期延長及び地元説明会での要望により、当初想定より増員の必要が生じたため。

（公表様式第6号）