契約変更理由書

神戸市

工　事　名	磯上公園照明鉄塔他撤去工事

契約変更後の工事概要

下記の工種に増減工が生じる。

	（当初）	（変更）
ビニル管撤去（VP50）	147m	78m
電線管撤去-2	78m	4.8m
電線管撤去-3	―	54m
電線管撤去-5	64m	6.6m
電線撤去-2	91m	201m
電線撤去-3	―	54m
電線撤去-4	―	118m
足場工	―	1式
交通誘導警備員	37人	20人

等

契約変更の理由

（設計変更の理由）

① 後続する磯上公園再整備工事で仮設水道が必要となったため、公園西側のVP50管の撤去を取りやめて再利用することとなった。そのため、VP50管の撤去数量に変更が生じる。

② 撤去時に使用されていない不明管や磯上体育館工事で撤去しきれなかった電線管が発見されたため、電線管および電線の撤去数量に変更が生じる。

③ 照明鉄塔No.4はバス停の近くにあるため、撤去切断時の火花等の飛散を抑える必要が生じたため、足場工の増工が生じる。

④ その他現地精査により、数量に変更が生じる。

（公表様式第６号）