設計変更理由書

神 戸 市

工　　事　　名	神戸箕谷線（カーブNo.46）道路防災対策工事

【施工内容】

・変更前

盛土工 V=2,100m3、繊維ネット工 A=1,580 ㎡、舗装工 A=390 ㎡

排水構造物工 N=1 式、伐採工 N=1 式

・変更後

盛土工 V=2,290m3、繊維ネット工 A=1,720 ㎡、舗装工 A=691 ㎡

排水構造物工 N=1 式、伐採工 N=1 式

契約変更の理由

1．　既設アスファルト舗装の直下にコンクリート舗装が確認されたため、切削オーバーレイによる舗装補修に変更する。

2．　その他工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。