建築住宅局住宅建設課

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	御崎住宅1-5号棟とりこわし及び敷地整備工事　設計変更

契約変更内容

①1・2号棟 基礎ラップルコンクリート撤去工事の追加
②1・2号棟 基礎ラップルコンクリート撤去工事に伴う土留工の追加
③3-5号棟 地中障害撤去工事の追加
④3-5号棟 階段上げ裏スラブ塗材除去に伴う集塵装置付ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法の追加
⑤その他変更

契約変更理由

①基礎フーチング撤去の結果、その下部にラップルコンクリートがあり撤去の必要性が生じた為。

②上記、基礎ラップルコンクリート撤去工事に伴い土留の設置が必要になった為。

③建屋部以外の敷地内を試掘した際、地中障害が存在することが発覚し撤去の必要性が生じた為。

④ 階段上げ裏スラブについて不陸が多く、剥離剤併用手工具ケレン工法では既存塗膜の除去できなかった為、さらに集塵装置付ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法での塗膜除去工事を追加した。

⑤現地詳細調査に伴う施工数量等の精算他