契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	鵜越墓園休憩施設改修工事（第2回設計変更）

契約変更後の工事概要

１　外壁改修工事精算

２　屋上防水仕様変更

（さつき、つつじ、つばき、とべら、ひらど、あかしや、しゃくなげ、ねむのき）

３　床タイル貼替数量を追加（さつき、つつじ、つばき、あかしや、しゃくなげ、ねむのき）

４　既設ベンチの脚部不良（アンカー腐食、芯材レンガ積みで再利用不可）のため、解体撤去・既製品ベンチ新設に変更（つばき）

５　軒先に水切りアルミアングル取付を追加（Bﾀｲﾌﾟあせび、はくちょうげ、じんちょうげ）

６　その他軽微な仕様・寸法・工法の変更

契約変更の理由

１　外壁詳細調査により、改修箇所に増減が発生したため

２　冬季の低温、凍結等の影響により、屋上防水の仕様を変更

３　床タイルの浮き部を詳細に調査した結果、張替が必要な枚数が増加したため

４　現地詳細調査の結果、既設ベンチの脚部が著しく劣化していたため

５　既存水切が機能していなかったため、軒先に水切りアルミアングルを追加する

６　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性等が向上するため

（公表様式第6号）