契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	北五葉４丁目地区汚水管改築更新工事（その２）

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工　φ250㎜　L=1095.40m

・人孔改良工　１式

・マンホール工　１式

・取付管及び桝工　１式

・付帯工　１式

契約変更の理由

・本工事は老朽化した汚水管路を開削及び非開削工法により改築更新を行うものである。

・当初φ350 ㎜管きょ更生路線については人孔を新設し、行う計画であったが、試掘の結果、他企業地下埋設物が近接し設置が困難なため廃工となった。

・当該工事のうち取付管に係る工種については概算数量で発注されている。施工に伴い詳細調査を行った結果、取付管が想定より多く（想定 35 箇所、実際 113 箇所）取付管に係る工種が増となった。

・事前調査の結果、蓋替え工、取付管桝工、前処理工の各項目に増減が生じた。

・その他、上記の変更に伴いその他の項目についても若干の増減が生じる。

＊原議用，契約監理課用の２部作成すること