

北神線指令電話設備新設工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市須磨区中落合 2 丁目（名谷業務ビル）
神戸市中央区加納町 1 丁目（新神戸駅）他 2 箇所
- ・工 種 電気通信
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和 4 年 12 月 29 日から令和 6 年 3 月 31 日

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和 6 年 3 月 29 日
- ・契約金額（税込）

変更前	45,100,000 円
変更額	7,755,000 円
変更後	52,855,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通 7 丁目 1 番 2 3 号
協和テクノロジー株式会社 兵庫営業所
所長 吉永 光宏

◆備考

部 長 (電気システム担 当)	信号通信 係長	係 長 (通信担 当)	照 査	担 当

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	北神線指令電話設備新設工事
<p>契約変更の工事概要</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 谷上駅・谷上車庫各所の指令電話・業務電話および関連機器の追加 一式 2. 谷上駅ホーム用電話機収容ボックスの仕様変更 一式 3. 谷上駅ホーム用電話機の配線方法変更 一式 4. 新神戸駅既設転てつ電話制御装置の撤去から再利用への変更 一式 5. 名谷指令所 PTC 卓更新に伴う既設指令電話操作盤移設・復旧作業の追加 一式 <p style="text-align: right;">以上</p>	
<p>契約変更の理由</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 現場詳細確認の結果、谷上駅・谷上車庫各所において指令電話機・業務電話機を追加設置する必要があるため、それに伴い電話機、VoIP 変換装置、電話機収容ボックス、配線等を追加する。 2. 現場詳細確認の結果、当初設計の収容ボックスでは、横幅が取り付けの柱の幅に合っていないため、仕様を変更する。 3. 現場詳細確認の結果、当初設計の配線ルートでは配線ができないことが判明したため、配線方法の変更およびそれに伴う配管の撤去・新設を行う。 4. 当初設計では、既設転てつ電話制御装置は撤去としていたが、他設備にてラックおよび UPS が一時的に必要となったことから、当装置を撤去後に再利用とする。 5. 別工事にて既設指令電話操作盤の移設・復旧が必要となったため、当該作業を追加する。 <p style="text-align: right;">以上</p>	